

BRG ENGENHARIA

EXPANSÃO DO SETOR D DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DA PAPUDA - PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL III – PDF III



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ONERADO

SAM, Conjunto A – Setores Complementares, Bloco A, Ed. Sede da SSPDF, 1º andar, sala 111, Asa Norte, 70620-000 – Brasília - DF

Cronograma Obra

EXPANSÃO DO SETOR D DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DA PAPUDA - PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL III - PDF III

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PDF III - REV08 (Onerado)



Item	Descrição	Preço Total Serviço(R\$)	%	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO OBRA	1.858.145,98	2,44%	R\$ 37.348,73	R\$ 92.535,67	R\$ 55.744,38	R\$ 55.744,38	R\$ 196.963,47	R\$ 196.220,22
				2,01%	4,98%	3,00%	3,00%	10,60%	10,56%
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	48.645,58	0,06%	R\$ 24.322,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
				50,00%					
3	CANTEIRO	2.932.343,41	3,85%	R\$ 1.466.171,71	R\$ 1.466.171,71				
				50,00%	50,00%				
4	IMPLANTAÇÃO	4.767.323,29	6,26%		R\$ 953.464,66	R\$ 953.464,66	R\$ 953.464,66	R\$ 238.366,16	R\$ 238.366,16
					20,00%	20,00%	20,00%	5,00%	5,00%
5	INFRAESTRUTURA	12.767.167,56	16,77%		R\$ 1.276.716,76	R\$ 1.276.716,76	R\$ 1.276.716,76	R\$ 1.276.716,76	R\$ 1.276.716,76
					10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
6	MÓDULO DE VIVÊNCIA (03 Módulos)	37.658.382,28	49,48%					R\$ 5.379.768,90	R\$ 5.379.768,90
								14,29%	14,29%
7	MODULO SAUDE	3.799.546,24	4,99%					R\$ 949.886,56	R\$ 949.886,56
								25,00%	25,00%
8	MÓDULO ADMINISTRATIVO	4.238.814,59	5,57%						
9	MÓDULO RECEPÇÃO	4.969.353,66	6,53%						
10	CASA DE BOMBAS	87.728,35	0,12%						
11	RESERVATÓRIO	1.073.676,06	1,41%						
12	ABRIGO DE RESÍDUOS	46.463,40	0,06%						
13	CASA DE MEDIÇÃO	91.115,86	0,12%						
14	SUBESTAÇÃO	973.495,28	1,28%						
15	QUADROS	119.276,87	0,16%					R\$ 23.855,37	
								20,00%	
16	GUARITAS	684.308,23	0,90%						
	TOTAL GERAL (R\$)	76.115.786,64	100,00%	1.527.843,23	3.788.888,79	2.285.925,79	2.285.925,79	8.065.557,22	8.040.958,59
	TOTAL CUSTO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	62.452.636,80		1.253.588,02	3.108.765,03	1.875.591,12	1.875.591,12	6.617.750,90	6.597.567,85
	BDI (%) SERVIÇOS ENGENHARIA	13.663.149,84		274.255,21	680.123,76	410.334,68	410.334,68	1.447.806,32	1.443.390,75
	TOTAL SERVIÇOS DE ENGENHARIA	76.115.786,64		1.527.843,23	3.788.888,79	2.285.925,79	2.285.925,79	8.065.557,22	8.040.958,59
	PERCENTUAL SIMPLES			2,01%	4,98%	3,00%	3,00%	10,60%	10,56%
	PERCENTUAL ACUMULADO			2,01%	6,99%	9,99%	12,99%	23,59%	34,15%

Cronograma Obra

DIAS CONSECUTIVOS									
210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	390 DIAS	420 DIAS	450 DIAS	480 DIAS
R\$ 190.274,15	R\$ 218.332,15	R\$ 193.804,63	R\$ 187.858,56	R\$ 235.984,54	R\$ 47.382,72	R\$ 58.717,41	R\$ 54.072,05	R\$ 11.148,88	R\$ 26.199,86
10,24%	11,75%	10,43%	10,11%	12,70%	2,55%	3,16%	2,91%	0,60%	1,41%
									R\$ 24.322,79
									50,00%
	R\$ 238.366,16	R\$ 238.366,16		R\$ 238.366,16	R\$ 238.366,16		R\$ 238.366,16	R\$ 238.366,16	
	5,00%	5,00%		5,00%	5,00%		5,00%	5,00%	
R\$ 1.276.716,76	R\$ 1.276.716,76	R\$ 1.276.716,76	R\$ 1.276.716,76	R\$ 1.276.716,76					
10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%					
R\$ 5.379.768,90	R\$ 5.379.768,90	R\$ 5.379.768,90	R\$ 5.379.768,90	R\$ 5.379.768,90					
14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%					
R\$ 949.886,56	R\$ 949.886,56								
25,00%	25,00%								
	R\$ 847.762,92	R\$ 847.762,92	R\$ 847.762,92	R\$ 847.762,92					R\$ 847.762,92
	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%					20,00%
				R\$ 1.656.451,22	R\$ 1.656.451,22	R\$ 1.656.451,22			
				33,33%	33,33%	33,33%			
							R\$ 87.728,35		
							100,00%		
							R\$ 1.073.676,06		
							100,00%		
							R\$ 46.463,40		
							100,00%		
						R\$ 45.557,93	R\$ 45.557,93		
						50,00%	50,00%		
						R\$ 438.072,88	R\$ 438.072,88		R\$ 97.349,53
						45,00%	45,00%		10,00%
	R\$ 29.819,22			R\$ 29.819,22			R\$ 23.855,37		R\$ 11.927,69
	25,00%			25,00%			20,00%		10,00%
						R\$ 205.292,47	R\$ 205.292,47	R\$ 205.292,47	R\$ 68.430,82
						30,00%	30,00%	30,00%	10,00%
7.796.646,36	8.940.652,67	7.936.419,36	7.692.107,13	9.664.869,72	1.942.200,11	2.404.091,91	2.213.084,67	454.807,51	1.075.993,61
6.397.110,84	7.335.762,51	6.511.793,91	6.311.336,90	7.929.979,11	1.593.565,85	1.972.545,85	1.815.825,32	373.167,37	882.847,58
1.399.535,53	1.604.890,16	1.424.625,45	1.380.770,23	1.734.890,60	348.634,26	431.546,06	397.259,34	81.640,14	193.146,03
7.796.646,36	8.940.652,67	7.936.419,36	7.692.107,13	9.664.869,72	1.942.200,11	2.404.091,91	2.213.084,67	454.807,51	1.075.993,61
10,24%	11,75%	10,43%	10,11%	12,70%	2,55%	3,16%	2,91%	0,60%	1,41%
44,40%	56,14%	66,57%	76,67%	89,37%	91,92%	95,08%	97,99%	98,59%	100,00%